

Связь между мощностью контрольного замера электрических нагрузок.
Подстанция «Шкляевская» 110/10 кВ период с 23:00 18.12.2018 до 23:00 19.12.2018г.

[illegible]


Генеральный директор ООО "Региональная сеть".

A.A. Широнин

**Таблица электрических нагрузок на присоединениях,
подключенных под АЧР и ЧАПВ в день контрольного замера 19 декабря 2018 года**

Объект	Место подключения	Подключаемые присоединения	АЧР-1		АЧР-2		ЧАПВ		Нагрузка (МВт)				Перечень присоединений, выведенных из-под АЧР
			Ф, Гц	Т, сек	Ф, Гц	Т, сек	Ф, Гц	Т, сек	2-00	8-00	16-00	18-00	
ПС Шкляевская 110/10 кВ	РУ 10 кВ 1 с.ш.	ф.13, ф.7, ф.17	0,3	48,1	30	48,9	15	49,8	1,45	1,83	2,04	2,05	ф.3, ф.5
ПС Шкляевская 110/10 кВ	РУ 10 кВ 2 с.ш.	ф.14, ф.8	0,3	48,1	30	48,9	15	49,8	1,55	2,04	2,19	2,27	ф.4, ф.6

Генеральный директор ООО "Региональная сеть" _____



А.А. Широнин